LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Objekt: By 2 Campus

System: TF1, FF2

Datum: 2018-04-10

Flödesenhet:

	m^3/h
x	l/s

Verksamhet : **Kontor**												
Basuppgifter						**OVK**	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Mätställe	Injustering		Mät-	Inst.	k-fakt.	Mät-	2015	2018	2018			
	Beräk	Mätt	metod	don		metod	02-12	04-10	04-10			
MP1-FF2	*1100*		Ø400			ID21	*800*	100Pa	807	96Pa		
MP1-FF1	*260*		Ø250			ID21	*270*	168Pa	260	168Pa		
MP1-TF1	*500*		Ø315			ID21	*427*		400			
Don FF2												
Arb rum 203	*-/12*	*-/7*				ET2	*-/4*					
Arb.rum 205	*-/15*	*-/13*				ET2	*-/8*		-/10			
Arb.rum 206	*-/12*	*-/0*				ET2	*-/3*		-/4			
Wc 209	*-/15*	*-/12*				ET2			-/11			
Arb rum 219	*-/10*					ET2			-/13			
Arb rum 220	*-/15*					ET2	*-/11,5*		-/13			
Arb.rum 222	*-/25*	*-/15*				ET2	*-/17*		-/5			
Arb rum 230	*-/10*	*-/6*				ET2			-/11			
Städ 304	*-/15*					ET2			-/7			
Wc 306	*-/15*	*-/14*				ET2			-/7			
Sammtr. 308	*-/80*	*-/23*				ET2	*-/20*					
Sammtr. 309	*-/90*	*-/22*				ET2	*-/22*		-/22			
Sammtr. 311	*-/142*	*-/22*				ET2	*-/19*		-/21			
Sammtr. 312	*-/162*	*-/30*				ET2	*-/33*		-/38			
Sammtr. 313	*-/142*	*-/30*				ET2	*-/25*		-/27			
Städ 404	*-/15*	*-/11*				ET2	*-/10*		-/13			
Wc 406	*-/15*	*-/10*				ET2	*-/7*		-/10			
Arb.rum 409	*-/14*	*-/15*				ET2	*-/14*		-/18			
Arb.rum 414	*-/14*	*-/14*				ET2	*-/10*					
Rektor 419	*-/70*	*-/40*				ET2	*-/42*					
Arb.rum 421	*-/15*	*-/15*				ET2	*-/10*		-/11			
Arb.rum 422	*-/15*	*-/14*				ET2			-/19			

Anmärkningar : ID21 = mätning med varmtrådsanemometer SWA31 i cirkulär kanal
ET2= Mätning av frånluftsdon med stos Swemaflow 236.
Luftflödesmätning FF2 med börvärde 100 Pa

LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Objekt: By 2 Campus

System: TA1/FA1

Datum: 2015-02-12

Flödesenhet:

	m^3/h
x	l/s

Verksamhet : **Kontor**												
Basuppgifter						**OVK**	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Mätställe	Injustering		Mät-	Inst.	k-fakt.	Mät-	2015	2018				
	Beräk	Mätt	metod	don		metod	02-12	04-10				
Mätpunkter		*Temp*					*Pa*	*Pa*	*Temp*			
MP-Tilluft		*20,4*					*58*	68	19,3			
MP-Frånluft							*62,5*		21,3			
								l/s	Pa			
Iris			Ø125	5,0	3,5		*27*	29	68			
MP1-TA1												
Grund	*45*		Ø200			ID21	*49*	45				
Forcering	*80*		Ø200			ID21	*89*	92				
Don TA1												
502 korr	*30/35*	*30/35*	CTVB-16	10	4,6	ST1/ET2	*/31*	32/30	49			
507 Wc	*-/15*	*-/15*	KBEB-12	-5	2,4	ET2		*-/12*	25			
509 fikar	*30/-*	*30/-*	CTVB-16	14	6,5	ST1/ET2	*43/-*	46/-	53			
510 Arb.rum	*20/20*	*20/20*		6r/+2		ET2	*26/21*					
511 Arb.rum	*30/30*	*30/30*		4r/+8		ET2	*40/26*					
Konf 514,515	*80/45*	*90-40*				ID21/ET2	*89/49*	92/58				

Anmärkningar : ID21 = mätning med varmtrådsanemometer SWA31 i cirkulär kanal
ET2= Mätning av frånluftsdon med stos Swemaflow 236.
ST1 = Tryckmätning av tilluftsdon CTVB med sond.
Luftflödesmätning FF2 med börvärde 100 Pa